

# **AKTUALIZACJA PLANU ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC**

(Stan na 31.12.2008r.)



**OGRODZIENIEC, SIERPIEŃ 2009**



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

### Stan realizacji zadań inwestycyjnych ujętych w tabeli 5.4 Planu Rozwoju Lokalnego przewidzianych do wykonania w okresie 2005-2006 na terenie Gminy Ogrodzieniec

W poniższej Tabeli przedstawiono stan i czas realizacji oraz koszty i udział środków zewnętrznych w ramach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miasta i Gminy Ogrodzieniec w okresie 2005-2006.

**Tabela 1.** Stan realizacji zadań i projektów inwestycyjnych planowanych na lata 2005 – 2006

Przedsięwzięcie-zadanie	Miejsce realizacji	Czas realizacji	Koszty					Stan realizacji
			Ogółem	Gmina	Fundusze UE	Budżet państwa	Inne	
1. Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Ogrodziencu	Ogrodzieniec	2006-2007	4.140.317,71	2.489.835,21	-	-	(Fundusz łagodzenia skutków restrukturyzacji w górnictwie węgla kamiennego) 1.650.482,50	Wybudowano oczyszczalnię wraz z jednym ciągiem technologicznym
2. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączami do budynków dla miasta Ogrodzieniec	Ogrodzieniec	2004-2005	2.736.750,30	1.909.954,79	826.795,51	-	-	W ramach zadania wybudowano 8.866 mb kanalizacji sanitarnej, 1.466 mb kanalizacji deszczowej i 270 szt. przyłączy
3. Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	Podzamcze	2006-2008	1.372.404,59	394.785,51	862.605,09	115.013,99	-	Zrealizowano pełny zakres zadania
4. Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z wymianą instalacji gazowej, wod-kan, c.o., c.w.u. w budynku Gimnazjum w Ogrodziencu przy ul. E. Orzeszkowej 13 oraz wykonanie termomodernizacji obiektu szkolnego	Ogrodzieniec	2005	973.381,86	973.381,86	-	-	-	Zrealizowano pełny zakres zadania
5. Budowa dróg transportu rolnego w Kielkowicach (Sachalin Etap II, ul. Łąki, ul. Wilcza)	Kielkowice	2005-2007	250.774,67	121.441,67	-	-	129.333,00 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	Zrealizowano pełny zakres zadania
6. Budowa wodociągów wiejskich	Kielkowice	2006-2007	500.000	125.000	375.000	-	-	Nie zrealizowano zadania. Wykonano projekt techniczny. W 2009 Gmina wystąpiła o dofinansowanie w ramach PROW
<b>RAZEM (Wartość zrealizowanych zadań)</b>			<b>9.473.629,13</b>	<b>5.889.399,04</b>	<b>1.689.400,60</b>	<b>115.013,99</b>	<b>1.779.815,50</b>	



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 2. Zadania i projekty inwestycyjne nie ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego na pierwszy okres realizacji, a wykonane w latach 2005-2008**

Przedsięwzięcie-zadanie	Miejsce realizacji	Czas realizacji	Koszty				Stan realizacji	
			Ogółem	Gmina	Fundusze UE	Budżet państwa		Inne
1. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Giebło-Gulzów I i II etap	Giebło-Gulzów	2005	172.489,77	86.245,77			86.244,00 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	Zrealizowano
2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ul. Leśnej w Ryczowie	Ryczów	2006	262.194,08	180.945,08			81.249,00 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	Zrealizowano
3. Budowa segmentu dydaktycznego i sportowego z łącznikiem do istniejącej szkoły w Ogrodzieńcu	Ogrodzieniec	2007	1.577.451,77	276.054,07	1.183.088,82	118.308,88		Zrealizowano
4. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 790 (ul. Wojska Polskiego) z drogą powiatową (ul. Krakowska) w Podzamczu	Podzamcze	2008	1.233.389,01				1.233.389,01 (dotacja Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego)	Zrealizowano
5. Budowa wodociągu wiejskiego przy ul. Agrestowej w Ryczowie	Ryczów	2008	71.807,77	71.807,77				Zrealizowano
6. Remont drogi dojazdowej do użytków rolnych – ul. Krzywa, Giebło	Giebło	2008	177.154,68	133.754,68			43.400,00 (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych)	Zrealizowano
7. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków dla m. Ogrodzieńca	Ogrodzieniec	2008-2009	3.645.957,43	2.822.630,64			823.326,79 (EOG)	W trakcie realizacji. Do końca 2008r. wykonano 5.577 mb kanalizacji sanitarnej i 928 mb kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zadania 9.632.000, 00 zł. Po zakończeniu zadania pozostanie na terenie miasta ok. 15% sieci do wykonania
<b>RAZEM</b> (Wartość zrealizowanych zadań)			<b>7.140.444,51</b>	<b>3.571.438,01</b>	<b>1.183.088,82</b>	<b>118.308,88</b>	<b>2.267.608,80</b>	



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Stan zaawansowania realizacji zadań i projektów inwestycyjnych ujętych w tabeli 5.5 Planu Rozwoju Lokalnego, a przewidzianych do wykonania w okresie 2007-2013**

**Tabela 3. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### **Ochrona środowiska, poprawa jakości wód, gospodarka odpadami**

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu	2007-2010	Gmina posiada projekt arch.-bud. i pozwolenie. Po zakończeniu aktualnej inwestycji pozostanie ok. ok. 15 % sieci do wykonania.	Budżet gminy, PROW		
2	Budowa kanalizacji w sołectwach	2007-2013	Wykonano projekt budowlany sieci kanalizacji dla miejscowości Markowizna, projekt dla Cementowni oraz koncepcję dla Fugasówki	Budżet gminy, PROW		
3	Budowa sieci wodociągowej Podzamcze-Kielkowice	2006	Wykonano projekt arch.-bud i uzyskano pozwolenie na budowę	Budżet gminy, PROW		
4	Budowa wodociągu przy ul. Agrestowej w Ryczowie	2006	Wykonano odcinek 300 metrów	Budżet gminy, PROW		
5	Remonty ujęć wody i sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy	2007-2010	Wykonano koncepcję gospodarki wodno-ściekowej	Budżet gminy, PROW		
6	Regulacja rzeki Czarna Przemsza na Markowiznie	2006-2007	Gmina prowadzi działania w ramach projektu „Wspólna Rzeka”	Budżet gminy, WFOŚiGW, RPO		
7	Likwidacja wysypiska odpadów komunalnych w Ogrodzieńcu	2006-2008	Wykonano projekt rekultywacji wysypiska i trwa jej realizacja	Budżet gminy, RPO		
8	Likwidacja źródeł emisji azbestu	2007-2013	W ramach dofinansowania z GFOSiGW zutylizowano w 2007r. 35.390 kg, a w 2008r. 50.390 kg wyrobów zawierających azbest	Budżet gminy, GFOSiGW, WFOŚiGW, RPO		
9	Likwidacja dzikich wysypisk	2007-2013	W 2007r wydatkowano z budżetu 2.000 zł, a w 2008r. 3.000 zł	Budżet gminy, WFOŚiGW		
10	Odwodnienie wsi Gulzów	2007	-	Budżet gminy, PROW		



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

11	Odwodnienie ul. Pagórkowej w Ryczowie	2007-2013	Gmina posiada projekt techniczny	Budżet gminy, PROW		
12	Budowa sieci gazowej w Mokrusie i Gulzowie	2008	Mieszkańcy nie wyrażają zainteresowania budową sieci gazowej	Budżet gminy, WFOŚiGW, PROW		
13	Regulacja Potoku Ogrodzenieckiego i potoku Maślenica	2007	Gmina wydała decyzję środowiskową, Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zlecił wykonanie projektu	Budżet gminy, WFOŚiGW, PROW		
14	Organizowanie punktów zbiórki i odbioru odpadów niebezpiecznych	2006-2007	Prowadziła Firma Remondis, jednak z uwagi na brak zainteresowania zaprzestała. Natomiast prowadzona jest segregacja poprzez 16 gniazd (35 szt. pojemników) do segregacji odpadów.	WFOŚiGW		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

Tabela 4. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:

### Transport

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła zewnętrzne	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Budowa ul.Krótkiej w Fugasówce	2007	Wykonano projekt arch.-bud, uzyskano pozwolenie	Budżet gminy, PROW		
2	Budowa drogi Mokrus-Gulzów	2008	Wykonano projekt arch. uzyskano pozwolenie	Budżet gminy, PROW		
3	Budowa drogi Mokrus-Kielkowice	2006	Zrealizowano ul. Sarnią ze środków gminy i FOGR <b>WYKONANA</b>	Budżet gminy, FOGR		
4	Przebudowa dróg wojewódzkich i chodników po budowanej kanalizacji w Ogrodzieńcu	2006-2009	W trakcie realizacji	Środki samorządu województwa		
5	Budowa drogi do Góry Birów w Podzamczu	2007	-	Budżet gminy, PROW		
6	Remont ul.Wilczej, ul.Łąki w Kielkowicach	2006	Zrealizowano przy udziale finansowym FOGR <b>WYKONANA</b>	Budżet gminy, FOGR		
7	Budowa chodnika ul.Częstochowska w Gieble	2007	-	Budżet gminy, PROW, środki samorządu województwa		
8	Budowa drogi Śrubarnia-DW791	2009	-	-		
9	Budowa ul.Leśnej w Ryczowie	2007	Zrealizowano przy udziale finansowym FOGR <b>WYKONANA</b>	Budżet gminy, FOGR		
10	Budowa ul. Krętej i Końcowej w Ryczowie	2007-2013	-	Budżet gminy, PROW		



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

11	Budowa drogi Ryczów-Krzywopłaty	2009	-	Budżet gminy, PROW		
12	Remont ul.Pilickiej i ul.Turystycznej w Kolonii Ryczów	2009	-	Budżet gminy, PROW		
13	Remont ulic i chodników na os.Orzeszkowej w Ogrodzieńcu	2007	-	Budżet gminy, PROW		
14	Budowa chodnika w Gieble-Kolonii – etap II	2007	Uzyskano zgodę mieszkańców na nieodpłatne przekazanie terenu, gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego z propozycją współpracy w celu realizacji	Budżet gminy, PROW		
15	Budowa chodnika Mokrus-Gulzów	2007-2013	-	Budżet gminy, PROW		
16	Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Ryczowie	2009	Wykonano projekt, uzyskano pozwolenie	Budżet gminy, PROW		
17	Przebudowa dróg gminnych i chodników po budowanej kanalizacji w Ogrodzieńcu	2007-2010	Obecnie trwa budowa sieci kanalizacyjnej	Budżet gminy, RPO		
18	Budowa dróg i chodników na osiedlu „Złote Piaski” w Ogrodzieńcu	2008	-	Budżet gminy, PROW		
19	Budowa obwodnicy omijającej centrum Ogrodzieńca	2009	Wpisana w aktualny Plan zagospodarowania przestrzennego	RPO, środki samorządu województwa		
20	Przebudowa dróg powiatowych biegnących przez teren gminy	2006-2008	-	RPO, środki samorządu powiatowego		
21	Przebudowa i modernizacja dróg dojazdowych do pól	2006-2013	W latach 2005-2008 wykonano remont 5,466 km dróg dojazdowych do pól	Budżet gminy, FOGR		
22	Budowa nowego targowiska w Ogrodzieńcu wraz z infrastrukturą	2007	-	Budżet gminy, PROW		
23	Budowa ul. w Żelazku	2007	-	Budżet gminy, PROW		
24	Budowa ul.Szkolnej w Podzamczu	2007	-	Budżet gminy, PROW		
25						
26						



## *Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego*

27						
28						
29						
30						





## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 5. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### Ochrona dziedzictwa kulturowego

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Odbudowa starych studni przydrożnych na terenie gminy	2006-2007	W ramach programu LEADER opracowano projekt studni	Budżet gminy, RPO		
2	Remont Dworku w Gieble wraz z zagospodarowaniem terenu	2006-2007	W 2006 r zrealizowano zadanie „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło	Budżet gminy, SPO		
3	Rewitalizacja starego rynku wraz z rekonstrukcją Grodu Królewskiego na Górze Birów w Podzamczu	2006-2008	Zrealizowano pełny zakres zadania	Budżet gminy, ZPORR		
4	Konserwacja i zabezpieczenie ruin Zamku Ogrodzienieckiego	2006-2013	Dokumentacja konserwatorska	Budżet gminy, budżet państwa		
5	Remont i restauracja zabytkowych kościołów w Gieble i Ogrodzieńcu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół	2007-2008	-	Budżet gminy, RPO		
6	Remont Domu Kultury w Ogrodzieńcu wraz z modernizacją sali kinowo-teatralnej	2007	Trwają prace projektowe	Budżet gminy, RPO		
7	Remont kapliczki przy ul.Olkuskiej w Ogrodzieńcu	2006-2007	Wykonali mieszkańcy (I etap)	Środki własne		
8	Zagospodarowanie terenu wokół Strażnicy na Grodzisku w Ryczowie	2007	-	Budżet gminy, środki samorządu województwa		
9	Rekonstrukcja fragmentów fabryki prochu w Ogrodzieńcu	2007-2009	-	Budżet gminy, budżet państwa, RPO		
10	Rekonstrukcja linii niemieckich umocnień i fortyfikacji z czasów II Wojny Św. W Podzamczu	2007-2009	-	Budżet gminy, budżet państwa, RPO		
11	Odbudowa kapliczek przydrożnych na terenie gminy	2007-2009	-	Budżet gminy, budżet państwa, RPO		



## *Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego*

12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 6. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### Turystyka i rekreacja

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Zagospodarowanie zbiornika Krępa, modernizacja Ośrodka Rekreacyjnego	2007-2008	Wykonano koncepcję zagospodarowania	Budżet gminy, RPO		
2	Uzbrojenie terenów przy Górze Birów w Podzamczu	2007-2008	Trwają prace w zakresie podłączenia energetycznego	Budżet gminy, RPO		
3	Odbudowa i zagospodarowanie terenu wokół naturalnych źródeł: „Krępa”, „Świniuszka”, „Bucze” i inn.	2007	-	Budżet gminy, RPO		
4	Zagospodarowanie terenów w okolicy stawów na Józefowie	2007	-	Budżet gminy, RPO		
5	Zagospodarowanie terenów wokół stawów przy os. Orzeszkowej	2007	-	Budżet gminy, RPO		
6	Rewitalizacja źródeł Potoku Ogrodzenieckiego wraz z odbudową figury św. Jana w Ogrodzieńcu	2007-2008	-	Budżet gminy		
7	Wyznaczenie szlaku Naturalnych Źródeł Wodnych na terenie gminy	2007-2008	-	Budżet gminy		
8	Zagospodarowanie stawów w Józefowie na ośrodek sportów wodnych	2007-2009	-	Budżet gminy, RPO		
9	Budowa infrastruktury do obsługi ruchu turystycznego na Zamku Ogrodzenieckim w Podzamczu (Parkinki, drogi dojazdowe, toalety itp.)	2007-2010	Wykonano projekt	Budżet gminy, budżet państwa		
10	Zagospodarowanie Placu Piłsudskiego w Ogrodzieńcu	2007	Trwa sądowe ustalenie własności	Budżet gminy, PROW, RPO		
11	Udostępnienie atrakcji turystycznych w okolicach Gór Ruskich w Ryczowie	2007	-	Budżet gminy, PROW		



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

12	Budowa ścieżek rowerowych, szlaków turystycznych i dydaktycznych na terenie gminy	2007-2009	Aktualnie trwają prace projektowe i studyjne do projektu „Sieć tras rowerowych dla centralnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej w gminie Ogrodzieniec	Budżet gminy, RPO		
13	Budowa pól namiotowych, pól biwakowych	2007-2009	-	Budżet gminy, PROW		
14	Oznakowanie obiektów i miejsc atrakcyjnych turystycznie	2007-2013	-	Budżet gminy, środki samorządu województwa		
16	Działania w zakresie promocji agroturystyki	2007-2013	Szkolenia prowadzono w ramach programu LEADER, aktualnie prowadzone są szkolenia z RPO	Budżet gminy, ZPORR, FS		
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 7. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### Sport

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Budowa kompleksu sportowego przy ul.Orzeszkowej w Ogrodzieńcu	2007-2009	-	Budżet gminy		
2	Budowa kompleksu sportowego przy SP1 w Ogrodzieńcu	2007	Trwają roboty budowlane nad budową kompleksu sportowego Moje Boisko – Orlik 2012.	Budżet gminy, środki samorządu województwa, budżet państwa		
3	Budowa boiska sportowego w Gulzowie	2008	-	Budżet gminy		
4	Budowa boisk przyszkolnych w Ryczowie, Gieble i Podzamczu	2007	Wykonano projekt na budowę boiska w Gieble i złożono wniosek o dofinansowanie	Budżet gminy, PROW		
5						
6						
7						
8						
9						
10						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 8. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### Oświata i Kultura

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Termomodernizacja szkół na terenie gminy	2007-2010	Trwają prace projektowe	Budżet gminy, RPO		
2	Termomodernizacja budynków gminnych: UMiG, SPZOZ, Trójbudynek, Dom Kultury	2007-2010	Trwają prace projektowe dla obiektów: SPOZ, Dom Kultury.	Budżet gminy, RPO		
3	Remont Domu Kultury w Ogrodzieńcu wraz z modernizacją sali kinowo-teatralnej	2007-2009	-	Budżet gminy, RPO		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 9. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### Bezpieczeństwo publiczne i zdrowie

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła finansowania	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Doposażenie Straży Pożarnej w sprzęt i wyposażenie	2007-2013	W 2007 roku na sprzęt i wyposażenie wydatkowano 238.683,24 zł z czego wykonano m.in. karosację samochodu bojowego dla jednostki Giebło, a w 2008r. wydatkowano 42.952,24 zł	Budżet gminy, WFOŚiGW, MSWiA, Firmy Ubezpieczeniowe, ZG ZOSP		
2	Remonty strażnic OSP	2007-2013	Na zakup materiałów i towarów niezbędnych do prac remontowych w strażnicach w 2007 r. wydatkowano 6.028,54 zł, a w 2008 29.192,72 zł	Budżet gminy, WFOŚiGW, MSWiA, Firmy Ubezpieczeniowe		
3	Doposażenie SPZOZ w sprzęt specjalistyczny	2007-2013	W 2006r. w ramach projektu dofinansowanego z EFRR zakupiono sprzęt medyczny, wyposażenie gabinetu okulistycznego, spirometr, audiometr, ultrasonograf, 3 zestawy komputerowe. Obecnie realizowany jest drugi projekt w ramach RPO obejmujący prace remontowo-budowlane w przychodni.	Budżet gminy, ZPORR, RPO		
4						
5						
6						
7						
8						
9						



## Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego

**Tabela 10. Wykaz planowanych inwestycji w latach 2007-2013 w obszarze działania:**

### **Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, udostępnianie nowych terenów inwestycyjnych**

Lp.	Nazwa inwestycji	Czas realizacji według obowiązującego PRL	Stan zaawansowania	Źródła zewnętrzne	Kolejność	Planowany czas realizacji
1	Rekultywacja terenów po byłej Cementowni „WIEK” w Ogrodzieńcu	2007-2010	W III kwartale 2009r zakończony zostanie Lokalny Plan Rewitalizacji	Budżet gminy, budżet państwa, RPO		
2	Zagospodarowanie terenów planowanych pod budowę Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego „Jurajski Park Wodny”	2007-2008	-	Budżet gminy, RPO		
3	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych byłego kamieniołomu „WIEK”	2007-2010	Aktualnie tereny te są własnością osób prywatnych oraz Starostwa Zawierciańskiego	Budżet państwa, RPO		
4	Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych dawnego PMIB „IZOLACJA”	2007-2010	Na zlecenie Starosty opracowywano projekt odzabestowienia. Starosta prowadzi rozmowy z Ministerstwem w celu pozyskania środków zewnętrznych	Budżet państwa, RPO		
5	Uzbrojenie terenów rozwojowych pod budownictwo jednorodzinne i letniskowe (w tym scalenie gruntów)	2007-2013	-	Budżet gminy, RPO		
6	Rewitalizacja terenu osiedla poprzemysłowego w Ogrodzieńcu-Cementowni	2007	-	Budżet gminy, RPO		
7						
8						
9						